

ڈی ڈی یو جے جے وائی کے تحت آج کی تاریخ تک کل 3,002 گاؤں میں بجلی پ-نچائی گئی

Posted On: 31 MAR 2017 8:56PM by PIB Delhi

نئی دہلی، 31 مارچ، دین دیال اپادھیائے گرامی جیوتی یوجنا (ڈی ڈی یو جے جے وائی) کے تحت آج کی تاریخ کل 13002 گاؤں میں بجلی پہنچائی جا چکی ہے۔ بجلی سے محروم 5450 گاؤں میں سے 835 گاؤں غیر آباد ہیں، جبکہ بقیہ 4615 گاؤں میں یکم مئی 2018 کی تاریخ تک بجلی پہنچادی جائے گی۔ ریاستوں کے لحاظ سے بجلی پہنچائے گئے گاؤں کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔

State	Total UE Villages	Electrified
Arunachal Pradesh	1578	349
Assam	2892	2131
Bihar	2747	2279
Chhattisgarh	1080	686
Himachal Pradesh	35	28
Jammu & Kashmir	134	32
Jharkhand	2525	1832
Karnataka	39	14
Madhya Pradesh	472	373
Manipur	276	196
Meghalaya	912	682
Mizoram	58	40
Nagaland	82	75
Odisha	3474	2331
Rajasthan	495	426
Tripura	26	26
Uttar Pradesh	1529	1467
Uttarakhand	76	18
West Bengal	22	17
G-Total	18452	13002

بجلی کاری کے جاری عمل میں پیش رفت کی جانکاری <http://garv.gov.in/dashboard> پر حاصل کی جا سکتی ہے۔

یوم آزادی کے موقع پر وزیراعظم جناب نریندر مودی کے قوم کے نام خطاب کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت ہند نے یکم مئی 2018 تک یعنی 1000 دنوں کے اندر بجلی سے محروم بقیہ 18452 گاؤں میں بجلی پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ ایک مشن کے طور پر اس پروجیکٹ کو لیا گیا ہے اور اسے 12 مرحلوں میں تکمیل تک پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بجلی کاری کے عمل میں مزید تیزی لانے کے لئے گرام و دیوتھ ابھیان جے وی اے کے ذریعے گہری نظر رکھی جارہی ہے اور مستقل بنیاد پر اقدامات بھی کئے جا رہے ہیں، جن میں آر ایم پی میٹنگ کے دوران ماہانہ بنیاد پر بجلی کاری کے عمل میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینا اور ان گاؤں کی شناخت کرنا، جہاں پر بجلی پہنچانے میں تاخیر ہوئی ہے، شامل ہیں۔

U- 1601

(Release ID: 1486405) Visitor Counter : 2

